

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS



MUNICIPIO: 061 OCAMPO

01 DE Enero AL 31 DE Diciembre DEL 2022

PRIORIDAD	GENERALES					METAS			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	
1	Rehabilitación de la Red de Conducción para Agua Potable Tramo El Paso - Santa Cruz	OCAMPO	Santa Cruz	CONTRATO (A.D.)	OBRA	2430 ML	1230 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
2	Ampliación de la Red de Alcantarillado Sanitario y Agua Potable en Calle Sin Nombre Tramo Don Luis Sanchez - Tinasco (SEGUNDA ETAPA)	OCAMPO	Zapata/Trojes	CONTRATO (I.R.)	OBRA	500 ML	879 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
3	Pavimentación Hidráulica de Calle Sin Nombre La Colonia - Puente Horno	OCAMPO	Mesa del Asoleadero	CONTRATO (A.D.)	OBRA	350 ML	967 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
4	Pavimentación Hidráulica de Calle Sin Nombre Prescolar - Cofradía (PRIMERA ETAPA)	OCAMPO	Cofradía	CONTRATO (A.D.)	OBRA	350 ML	891 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
6	Pavimentación Hidráulica a base de piedra ahogada en calle sin Nombre tramo Ricardo González - Pantón PRIMERA ETAPA	OCAMPO	San Luis	CONTRATO (A.D.)	OBRA	500 ML	2150 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
7	Pavimentación Hidráulica a base de piedra ahogada en calle sin Nombre tramo Salvador Valéndia - Escuela Primaria	OCAMPO	Rancho Escondido	CONTRATO (A.D.)	OBRA	400 ML	2150 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
8	Pavimentación Hidráulica a base de piedra ahogada en calle sin Nombre tramo Amalia Cruz - el Rincon PRIMERA ETAPA.	OCAMPO	Las Palmas	CONTRATO (A.D.)	OBRA	400 ML	2150 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
9	Pavimentación Hidráulica a base de piedra ahogada en calle sin Nombre tramo Derumbadero - Tierras Coloradas	OCAMPO	El Rosario	CONTRATO (A.D.)	OBRA	400 ML	1345 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
10	Introducción del Drenaje Sanitario y Pavimentación Hidráulica de Calle Sin Nombre en la Colonia La Mora.	OCAMPO	OCAMPO	CONTRATO (A.D.)	OBRA	2400 M2	3210 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
11	Construcción de Puente Vehicular en camino La Cantera - Vigan del Carmen	OCAMPO	La Cantera	CONTRATO (A.D.)	OBRA	1 OBRA	1450 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
12	Construcción de Unidad Deportiva en La Localidad de El Graso SEGUNDA ETAPA	OCAMPO	El Graso	CONTRATO (A.D.)	OBRA	12000 M2	966 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
13	Construcción de Techumbre en Escuela Primaria GUADALUPE VICTORIA	OCAMPO	El Rosario	CONTRATO (A.D.)	OBRA	512 M2	310 ALUMINOS	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
14	Construcción de Techumbre en Escuela Primaria AMADO NERVO	OCAMPO	Ocampo	CONTRATO (A.D.)	OBRA	392 M2	325 ALUMINOS	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
15	Construcción de Techumbre en Escuela Primaria NIÑOS HEROES	OCAMPO	San Luis	CONTRATO (A.D.)	OBRA	512 M2	385 ALUMINOS	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
17	Rehabilitación de Caminos de SACACOSECHAS en Mesa del Asoleadero Municipio de Ocampo Michoacan	OCAMPO	El Asoleadero	CONTRATO (A.D.)	OBRA	3.5 KM	2840 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
18	Rehabilitación de Caminos de SACACOSECHAS en La Localidad de San Cristóbal Municipio de Ocampo Michoacan	OCAMPO	San Cristóbal	CONTRATO (A.D.)	OBRA	1.8 KM	1230 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
19	Rehabilitación de Caminos de SACACOSECHAS en La Localidad de El Rosario Municipio de Ocampo Michoacan	OCAMPO	El Rosario	CONTRATO (A.D.)	OBRA	3.45 KM	2850 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
20	Rehabilitación de Caminos de SACACOSECHAS en La Localidad de Laguna Verde Municipio de Ocampo Michoacan	OCAMPO	Laguna Verde	CONTRATO (A.D.)	OBRA	2.8 KM	1230 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
21	Rehabilitación de Caminos de SACACOSECHAS en La Localidad de Hendero y Plancha Municipio de Ocampo Michoacan	OCAMPO	Hendero y Plancha	CONTRATO (A.D.)	OBRA	2.8 KM	1230 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
22	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en la Localidad de La Cantera LINDERO-IGLESIA LA CANTERA SEGUNDA ETAPA	OCAMPO	La Cantera	CONTRATO (A.D.)	OBRA	525 ML	892 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
23	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en la Localidad de la Laguna Verde	OCAMPO	Laguna Verde	CONTRATO (A.D.)	OBRA	489 ML	624 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS



MUNICIPIO: 061 OCAAMPO

01 DE Enero AL 31 DE Diciembre DEL 2022

PRIORIDAD	GENERALES					METAS			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCION	
24	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en la Localidad de Cuertal de Emiliano Zapata NICHU CASTRO	OCAMPO	Cuertal de Emiliano Zapata	CONTRATO (A.D.)	OBRA	325 MIL	432 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
25	Programa de Empleo Temporal para la Rehabilitación de Caminos en Varias Localidades del Municipio de Ocampo.	OCAMPO	VIARIAS	POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	32 KM	14520 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
26	Ampliación de la Red de Alcantarillado Sanitario en Calle Sin Nombre de Acceso principal a casa de salud	OCAMPO	El soldado	CONTRATO (A.D.)	OBRA	110 MIL	204 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
27	Pavimentación Hidráulica de Camino Dolores. El Fresno	OCAMPO	EL FRESCO	CONTRATO (R.)	OBRA	500 MIL	724 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
28	Construcción de Puesto Vehicular en camino Cancha de Fútbol - Iglesia de la Cañalera	OCAMPO	Carro Prieto	CONTRATO (A.D.)	OBRA	1 OBRA	1478 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
30	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable del Manantial la Bomba (Ejido El Paro) San Juan	OCAMPO	San Juan	CONTRATO (A.D.)	OBRA	1 OBRA	2420 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
40	Calentadores Solares	OCAMPO	OCAMPO	POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	21 CAL	106Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
41	Calentadores Solares	OCAMPO	San Cristobal	POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	29 CAL	146 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
42	Calentadores Solares	OCAMPO	Laguna Verde	POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	7 CAL.	49 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
43	Calentadores Solares	OCAMPO	Santa Ana	POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	7 CAL.	46 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
44	Calentadores Solares	OCAMPO	El Soldado	POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	12 CAL.	72 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
45	Calentadores Solares	OCAMPO	hendidero y Plancha	POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	8 CAL.	72 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
46	Calentadores Solares	OCAMPO	El Arenal	POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	8 CAL.	74 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
47	Calentadores Solares	OCAMPO	Zapala	POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	16 CAL.	112 Hab	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
48	Calentadores Solares	OCAMPO	Trojes	POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	16 CAL.	121 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
49	Calentadores Solares	OCAMPO	El Rosario	POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	14 CAL.	99 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
50	Calentadores Solares	OCAMPO	Asoleadero	POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	14 CAL.	97 Hab	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
51	Calentadores Solares	OCAMPO	San Luis	POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	14 CAL.	101 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
52	Calentadores Solares	OCAMPO	Rancho Escondido	POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	2 CAL.	14 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
53	Calentadores Solares	OCAMPO	La Cañalera	POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	5 CAL.	34 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
54	Pavimentación Hidráulica de Calle Sin Nombre En Tramo Don Lute Sanchez - Tinaco (SEGUNDA ETAPA)	OCAMPO	Emiliano Zapata	CONTRATO (A.D.)	OBRA	1400 m2	724 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
55	Pavimentación Hidráulica de Camino en el Tramo Comprendido Yesenia García - Tierras Coloradas	OCAMPO	Asoleadero (Tierras Color)	POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	800 m2	648 Hab	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
56	Pavimentación Hidráulica de Camino en el Tramo Comprendido Alfonso de Jesus - Julio de Jesus	OCAMPO	San Luis	POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	800 m2	648 Hab	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
57	Pavimentación Hidráulica de Calle sin nombre	OCAMPO	San cristobal	POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	800 m2	648 Hab	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	
60	Rehabilitación de Caminos de SACACOSECHAS en La Localidad de Ejido Ocampo Municipio de Ocampo Ilhocoacan	OCAMPO	Ejido Ocampo	CONTRATO (A.D.)	OBRA	1.8 km	1000 Hab	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)	




ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS



MUNICIPIO: 061 OCAMPO

01 DE Enero AL 31 DE Diciembre DEL 2022

PRIORIDAD	GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN
61	Rehabilitación de Caminos de SACACOSECHAS en La Localidad de el Tejocote-La Barbacoa del Municipio de Ocampo Michoacán	OCAMPO	El Tejocote - La Barbacoa	CONTRATO (A.D.)	OBRA	1.25 KM	680 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)
62	Rehabilitación de Caminos de SACACOSECHAS en La localidad Ejio El Asoleadero del Municipio de Ocampo Michoacán	OCAMPO	Ejio El Asoleadero	CONTRATO (A.D.)	OBRA	2.00 KM	1500 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)
63	Rehabilitación de Caminos de SACACOSECHAS en la Localidad de El Arenal Municipio de Ocampo Michoacán	OCAMPO	El Arenal	CONTRATO (A.D.)	OBRA	2.8 KM	821 Hab	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)
64	Rehabilitación de Caminos de SACACOSECHAS en la Localidad San Juan- El Paso Municipio de Ocampo Michoacán	OCAMPO	San Juan- El Paso	CONTRATO (A.D.)	OBRA	1.50 KM	1680 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)
65	Rehabilitación de Calle Francisco Samba en la Localidad de Ocampo.	OCAMPO	OCAMPO	POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	75.00 m2	3210 Hab.	520	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FSM)



LIC. AMADO GOMEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MIGUEL ANGEL GONZALEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIANA CRUZ GUZMAN
CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. LUZ ADRIANA MARTINEZ TORRES
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS



PRESIDENCIA



SINDICATURA



TESORERIA



CONTRALORIA



OBRAS PUBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: 061 OCAMPO

01 DE Enero AL 31 DE Diciembre DEL 2022



COMAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA						
COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS
61306	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 19 30/12/2021	464,000.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61306	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 19 30/12/2021	3,040,000.00	3,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61405	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 19 30/12/2021	1,633,400.00	1,633,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61405	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 19 30/12/2021	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61405	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 19 30/12/2021	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61405	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 19 30/12/2021	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61405	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 19 30/12/2021	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61306	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 19 30/12/2021	1,610,420.00	1,610,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61502	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 19 30/12/2021	2,036,097.12	2,036,097.12	0.00	0.00	0.00	0.00
61204	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 19 30/12/2021	842,000.00	842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61202	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 19 30/12/2021	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61202	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 19 30/12/2021	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61202	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 19 30/12/2021	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61503	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 19 30/12/2021	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61503	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 19 30/12/2021	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61503	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 19 30/12/2021	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61503	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 19 30/12/2021	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61403	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 19 30/12/2021	292,000.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61403	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 19 30/12/2021	696,000.00	696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61403	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 19 30/12/2021	528,300.00	528,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS



MUNICIPIO: 061 OCAMPO

01 DE Enero AL 31 DE Diciembre DEL 2022

COMAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA						
COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS
61403	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 19 30/12/2021	392,000.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32502	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 19 30/12/2021	717,032.16	717,032.16	0.00	0.00	0.00	0.00
61306	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 19 30/12/2021	327,695.84	327,695.84	0.00	0.00	0.00	0.00
61405	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 19 30/12/2021	3,040,000.00	3,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61502	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 19 30/12/2021	845,000.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61306	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 07 16/02/2022	590,703.77	590,703.77	0.00	0.00	0.00	0.00
24801	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 07 16/02/2022	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24801	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 07 16/02/2022	261,000.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24801	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 07 16/02/2022	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24801	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 07 16/02/2022	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24801	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 07 16/02/2022	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24801	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 07 16/02/2022	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24801	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 07 16/02/2022	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24801	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 07 16/02/2022	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24801	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 07 16/02/2022	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24801	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 07 16/02/2022	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24801	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 07 16/02/2022	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24801	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 07 16/02/2022	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24801	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 07 16/02/2022	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24801	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 07 16/02/2022	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61405	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 24 03/08/2022	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS



MUNICIPIO: 061 OCAMPO

01 DE Enero AL 31 DE Diciembre DEL 2022

COMAC		ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA									
COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	
61405	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 24 03/09/2022	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
61405	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 24 03/09/2022	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
61405	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 24 03/09/2022	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
61503	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 31 11/11/2022	482,000.00	482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
61503	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 31 11/11/2022	381,000.00	381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
61503	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 31 11/11/2022	549,500.00	549,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
61503	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 31 11/11/2022	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
61503	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 31 11/11/2022	501,500.00	501,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
61405	OBRAS PUBLICAS	1112	SI	ACTA 35 31/12/2022	18,618.90	18,618.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
					37,063,267.79	37,063,267.79	0.00	0.00	0.00	0.00	

LIC. AMASO GOMEZ GONZALEZ

 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. MIGUEL ANGEL GONZALEZ GARCIA

 TESORERO MUNICIPAL

 LIC. LUZ ADRIANA MARTINEZ TORRES

 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

 HOJA 2 DE 5

 CONTRALORA MUNICIPAL

 CONTRALORIA

 OBRAS PUBLICAS

TESORERÍA

PRESIDENCIA

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS



MUNICIPIO: 061 OCAMPO

01 DE Enero AL 31 DE Diciembre DEL 2022

NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO	ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA					ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA						
	MONTO TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	MONTO TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS
ACTA 07 16/02/2022	464,000.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 07 16/02/2022	3,040,000.00	3,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040,000.00	3,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 07 16/02/2022	1,633,400.00	1,633,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,400.00	1,633,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 07 16/02/2022	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 19 30/12/2021	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 07 16/02/2022	1,408,000.00	1,408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,000.00	1,408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 19 30/12/2021	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 07 16/02/2022	1,610,420.00	1,610,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,420.00	1,610,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 07 16/02/2022	2,036,097.12	2,036,097.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036,097.12	2,036,097.12	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 07 16/02/2022	842,000.00	842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,000.00	842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 07 16/02/2022	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 07 16/02/2022	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 07 16/02/2022	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 07 16/02/2022	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 07 16/02/2022	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 19 30/12/2021	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 07 16/02/2022	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 07 16/02/2022	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 19 30/12/2021	292,000.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 07 16/02/2022	698,000.00	698,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,000.00	698,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 07 16/02/2022	528,300.00	528,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,300.00	528,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 07 16/02/2022	392,000.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 24 03/08/2022	1,034,121.27	1,034,121.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034,121.27	1,034,121.27	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: 061 OCAMPO

01 DE Enero AL 31 DE Diciembre DEL 2022



NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO	ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA						ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA					
	MONTO TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	MONTO TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS
ACTA 07 16/02/2022	327,695.84	327,695.84	0.00	0.00	0.00	0.00	327,695.84	327,695.84	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 07 16/02/2022	3,640,000.00	3,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640,000.00	3,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 07 16/02/2022	845,000.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,000.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 07 16/02/2022	580,703.77	580,703.77	0.00	0.00	0.00	0.00	580,703.77	580,703.77	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 07 16/02/2022	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 07 16/02/2022	261,000.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 07 16/02/2022	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 07 16/02/2022	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 07 16/02/2022	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 07 16/02/2022	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 07 16/02/2022	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 07 16/02/2022	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 07 16/02/2022	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 07 16/02/2022	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 07 16/02/2022	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 07 16/02/2022	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 07 16/02/2022	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 07 16/02/2022	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 24 03/08/2022	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 24 03/08/2022	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 24 03/08/2022	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 24 03/08/2022	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 31 11/11/2022	492,000.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO: 061 OCAMPO

01 DE Enero AL 31 DE Diciembre DEL 2022

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS



NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO	ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA					ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA						
	MONTO TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	MONTO TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS
ACTA 31 11/11/2022	381,000.00	381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,000.00	381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 31 11/11/2022	549,500.00	549,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,500.00	549,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 31 11/11/2022	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 31 11/11/2022	501,500.00	501,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,500.00	501,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTA 35 31/12/2022	18,618.90	18,618.90	0.00	0.00	0.00	0.00	18,618.90	18,618.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	37,838,356.90	37,838,356.90	0.00	0.00	0.00	0.00	37,838,356.90	37,838,356.90	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. AMADO GOMEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

LIC. MICHEL ANGEL GONZALEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIANA CRUZ GUZMAN
CONTROLORA MUNICIPAL

CONTROLORIA

LIC. LUZ ADRIANA MARTINEZ TORRES
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: 061 OCAMPO

01 DE Enero AL 31 DE Diciembre DEL 2022



MONTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA DEREGADA						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA					
	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	
464,000.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3,040,000.00	3,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040,000.00	3,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1,633,400.00	1,633,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,400.00	1,633,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1,620,000.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1,408,000.00	1,408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,000.00	1,408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1,620,000.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1,610,420.00	1,610,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,420.00	1,610,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2,036,097.12	2,036,097.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036,097.12	2,036,097.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
842,000.00	842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,000.00	842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
384,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292,000.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
688,000.00	688,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,000.00	688,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
528,300.00	528,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,300.00	528,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
392,000.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: 061 OCAMPO

01 DE Enero AL 31 DE Diciembre DEL 2022



MONTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA					
	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS
1,034,121.25	1,034,121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034,121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327,695.84	327,695.84	0.00	0.00	0.00	0.00	327,695.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,640,000.00	3,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
845,000.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580,703.77	580,703.77	0.00	0.00	0.00	0.00	580,703.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261,000.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS




MUNICIPIO: 061 OCAMPO

01 DE Enero AL 31 DE Diciembre DEL 2022

ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA				ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA							
MONTO TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS
484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492,000.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381,000.00	381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,000.00	381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
549,500.00	549,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,500.00	549,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462,000.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501,500.00	501,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,500.00	501,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18,618.90	18,618.90	0.00	0.00	0.00	0.00	18,618.90	18,618.90	0.00	0.00	0.00	0.00
37,838,356.88	37,838,356.88	0.00	0.00	0.00	0.00	37,838,356.88	37,838,356.88	0.00	0.00	0.00	0.00


 LIC. AMADO GOMEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. MIGUEL ANGEL GOMEZ PÉREZ GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL


 LCP. ADRIANA CRUZ GUZMÁN
 CONTRALORA MUNICIPAL


 LIC. LUZ ADRIANA MARTINEZ TORRES
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

PRESIDENCIA

CONTRALORIA

OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS



MUNICIPIO: 061 OCAMPO

01 DE Enero AL 31 DE Diciembre DEL 2022

ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA							ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER						
TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AVANTAMIENTO	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	
464,000.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 1602/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3,040,000.00	3,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 1602/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1,633,400.00	1,633,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 1602/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1,620,000.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 1602/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 1602/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1,408,000.00	1,408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 1602/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1,620,000.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 1602/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1,610,420.00	1,610,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 1602/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2,036,097.12	2,036,097.12	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 1602/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
842,000.00	842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 1602/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 1602/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 1602/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 1602/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 1602/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 1602/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
384,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 1602/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 1602/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 1602/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292,000.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 1602/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
698,000.00	698,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 1602/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
528,300.00	528,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 1602/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
392,000.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 1602/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1,034,121.25	1,034,121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 1602/2022	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: 061 OCAMPO

01 DE Enero AL 31 DE Diciembre DEL 2022



TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER					
	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS
327,695.84	327,695.84	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 16/02/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,640,000.00	3,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 16/02/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
845,000.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 16/02/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580,703.77	580,703.77	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 16/02/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 16/02/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261,000.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 16/02/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 16/02/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 16/02/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 16/02/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 16/02/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 16/02/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 16/02/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 16/02/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 16/02/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 16/02/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 16/02/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 16/02/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 07 16/02/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 24 03/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 24 03/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 24 03/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 24 03/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492,000.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 31 11/1/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: 061 OCAMPO

01 DE Enero AL 31 DE Diciembre DEL 2022



ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA					ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER							
TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS
381,000.00	381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 31 11/11/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
549,500.00	549,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 31 11/11/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462,000.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 31 11/11/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501,500.00	501,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 31 11/11/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18,618.90	18,618.90	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA 35 31/12/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37,838,356.88	37,838,356.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00



LIC. AMARILLO GOMEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. AMARILLO ANGEL GONZALEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIANA CRUZ GUZMAN
CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. LUZ ADRIANA MARTINEZ TORRES
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

HOJA 5 DE 5

PRESIDENCIA

CONTRALORIA

OBRAS PUBLICAS